

⑥足場・養生計画

項目	チェック項目	記入欄	確認
足場・養生計画	共 <input type="checkbox"/> 解体（除去・撤去）作業に適した足場，作業床の計画		
	①屋根材，外壁材の撤去		
	*外部足場の計画（枠組足場，くさび式足場，単管一側足場，単管抱き足場）		
	1. 手作業による解体の場合，作業性の良い広幅枠組足場の使用が望ましい		
	2. 足場の組立高さの検討（粉じん飛散防止，建物解体場所の最高高さ）		
	3. 外周養生用資材の検討（防音パネル，防炎シート等粉じん・散水飛散防止）		
	4. 解体材料の荷降ろし方法の検討（荷降し用ステージの併設）		
	5. 足場の倒壊防止の検討（足場つなぎの種類，設置方法，盛替え方法）		
	6. 昇降階段の設置，又は昇降用梯子・タラップ及び安全ブロックの設置		
	7. 足場，外壁間の墜落防止措置の検討（層間養生ネット等）		
	*高所作業車の利用		
	1. 走行路の確認（地盤の安定性（強度，水平），通路の広さ，接近性）		
	2. 機種を選定（解体場所の高さ，範囲，解体材の大きさ・単体重量）		
	②屋根材の撤去		
	*踏抜きによる墜落防止設備の計画		
	1. 外部足場と昇降階段の設置，軒高レベルの足場・外壁間水平養生		
	2. 屋根上の作業通路の設置（足場板敷き），昇降階段との接続		
	3. 親綱，安全ブロック，補助親綱等設置（親綱等取付け方法の検討）		
	4. 屋根面下部の水平ネットの取付け		
	*撤去資材荷降し用ステージ又は玉掛場所の計画		
	1. 場所，広さ，許容荷重，通路の計画		
	2. 地上の荷受場所，移動式クレーン，廃棄物収集運搬トラックの配置場所		
	③内装材の撤去		
	1. 内部足場，ステージ，吊足場，ローリングタワー等足場，作業床の選定		
	2. 足場，作業床の種類と隔離，養生方法（作業床の上部の隔離，養生）		
	3. 足場，ステージの昇降方法（階段，梯子，タラップ，安全ブロックの取付け）		
	4. 撤去資材の荷降ろし方法（ホイスト，ウィンチ，手降ろし等）		
	5. 可搬式作業台，移動式ステージの利用		
	6. 外壁開口部，貫通箇所の養生方法		